

## 地域企業・産業資料デジタルアーカイブについて

- (1) このデジタルアーカイブは、東京大学経済学図書館が所蔵する地域企業・産業資料のうち、印刷物および近代の文書類について順次デジタル化をすすめているものです。
- (2) このデジタルアーカイブの利用に際しては「[東京大学経済学図書館電子資料利用規則](#)」に同意したものとみなされます。
- (3) 印刷物など他媒体への使用については、東京大学経済学図書館までお問合せください。
- (4) 画像は白黒です。画像の撮影には文字が視認できるよう十分な注意を払っていますが、資料の欠損、変色、褪色等の劣化や、ノド部分の状態によっては、原本の文字が全て写っていないものがあります。これらについては資料の原形を保ちつつ、出来る限りの範囲で撮影したものととして了解下さい。写りの悪い資料については、東京大学経済学部資料室にて、所定の手続きにより原本の閲覧をお願いします。
- (5) 本アーカイブに関する質問等については、東京大学経済学部資料室までお問い合わせ下さい。
- (6) 本デジタルアーカイブの一部は、独立行政法人日本学術振興会平成 27 年度科学研究費補助金（研究成果公開促進費）課題番号 15HP8021 の交付を受けて作成しています。

(輸西)

### 新工場工事進行豫定表

- (1) 本工事豫定ハ概略ノモノニシテ熔鑄炉出銑豫定ヲ  
 No.1ヲ昭和十四年十二月  
 No.2ヲ昭和十五年八月  
 No.3ヲ 企 十二月トシテ作成セシモノニシテ  
 其ノ他ノ設備モ之レニ倣ヒ進行セシムルモノトス
- (2) 詳細ナル豫定ハ今後調査ノ上作成スルモノトス

昭和十二年五月一日

7

製鏡設備工事預定表

		昭和十二年			昭和十三年			昭和十四年			昭和十五年			昭和十六年															
		六八期			六九期			七十期			七十一期			七十二期															
工事名種別		数量	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6
熔鏡燈	No.1	固面																											
		基礎																											
		鉦材準備																											
		製作																											
		組立																											
		燻注																											
		全積																											
		乾燥																											
鏡燈	No.2	固面 (163共)																											
		基礎																											
		鉦材準備																											
		製作																											
		組立																											
		燻注																											
		全積																											
		乾燥																											
燈	No.3	基礎																											
		鉦材準備																											
		製作																											
		組立																											
		燻注																											
		全積																											
		乾燥																											









製鐵設備工事豫定表

			昭和十二年			昭和十三年			昭和十四年			昭和十五年			昭和十六年																										
			八期	九期	十期	十一期	十二期	十三期	十四期	十五期	十六期	十七期	十八期	十九期	二十期	二十一期	二十二期																								
工事名	種別	数量	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6
製 鉄 工 場	基礎	1式																																							
	建 物	設計																																							
		鋼材準備																																							
		製作																																							
	120 <sup>t</sup> 傾注式平炉 6基	組立																																							
		設計																																							
		鋼材準備																																							
		製作																																							
		組立																																							
	700 <sup>t</sup> 混鉄炉 1基	組立																																							
設計																																									
鋼材準備																																									
製作																																									
煙道及蓄熱室	組立																																								
	設計																																								
煙 突	組立																																								
起重機	組立																																								
	設計																																								
ガス管類	組立																																								
	設計																																								



7			昭和十二年									昭和十三年									昭和十四年									昭和十五年									昭和十六年								
			八期			九期			十期			十一期			十二期			十三期			十四期			十五期			十六期																				
結 核	工事名	種別	数量	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6					
		均熱炉	設計																																												
			組立																																												
			製作																																												
			煉瓦																																												



