

地域企業・産業資料デジタルアーカイブについて

- (1) このデジタルアーカイブは、東京大学経済学図書館が所蔵する地域企業・産業資料のうち、印刷物および近代の文書類について順次デジタル化をすすめているものです。
- (2) このデジタルアーカイブの利用に際しては「[東京大学経済学図書館電子資料利用規則](#)」に同意したものとみなされます。
- (3) 印刷物など他媒体への使用については、東京大学経済学図書館までお問合せください。
- (4) 画像は白黒です。画像の撮影には文字が視認できるよう十分な注意を払っていますが、資料の欠損、変色、褪色等の劣化や、ノド部分の状態によっては、原本の文字が全て写っていないものがあります。これらについては資料の原形を保ちつつ、出来る限りの範囲で撮影したものととして了解下さい。写りの悪い資料については、東京大学経済学部資料室にて、所定の手続きにより原本の閲覧をお願いします。
- (5) 本アーカイブに関する質問等については、東京大学経済学部資料室までお問い合わせ下さい。
- (6) 本デジタルアーカイブの一部は、独立行政法人日本学術振興会平成 27 年度科学研究費補助金（研究成果公開促進費）課題番号 15HP8021 の交付を受けて作成しています。

技師長會議協議事項

建設局

一重要建設工事ノ早期設計ニ関スル件

戦争か愈々真剣ニナツテ來テ各生産部門ガ全ク命ガケ
 テ日夜努力ヲ續ケテモ尚、後カラ、生産増強ニ對スル
 強イ要求ヲ受ケテイルノテ有リマスガ、建設局トシテハ各作業所
 ニ於ケル年間工事数約三千件、工事費約六千万円ヲ使用シ
 テイルモノ、内カラ、特ニ國家ノ要請スル超重要工事ノ實施
 ニツイテハ凡エルカラ注イデ、之ガ急速完成ヲ目指シテ居ルノテ
 有リマス

然レ御承知ノ通り工事施工上種々ノ隘路ガ横タワツテ

日本製鐵株式會社

日本製鐵株式會社

イテ極力之ガ打開ニ努メテ居ルノデ有リマスガ何ヲ申シマシ
テモ工事施工上ノ根本ハ其ノ設計ニアル譯デ有リマスノデ出
來ル丈ケ設計ヲ早日ニ完了サレテ置ク事ガ先決條件ニ
アル事ヲ痛感致シマス

即チ、ソノ設計ノ早期完了ニ依リ所要資材明細ガ早ク
出來、資材ノ手配ヤ發註機械ノ製作等ニ於テ相当期日ノ繰
上ゲモ可能トナツテ來ルノデ有リマス

デ、アリマスカラ特ニ建設局トシテハ今後大イニ此處ニ意ヲ注ギ
度イト存ズル次第デ有リマス

今、設計ヲ急ギタイモノ、例ヲ擧ゲテ見マスト先般社報デ

御承知ダロウト存ジマスが清津、兼二浦、輪西ニ於ケル 冬期減産対策ニ関スル件デ有リマス

只今實施ニカ、ツタモノハ漸ク輪西ニ於ケル 融炭設備丈ト云フ有様デアリマシテ其他ハ只今ノ處 具体的ニナツテ居マセヌ勿論、各關係作業所ニ於テ現ニ設計中ノ事ト思ヒマスガ此ノ際至急實現ノ運ビト致シタイモノト思ヒマス

設計遅延ノタメ機械製作並ニ工事着手が遅シタモノ、例トシテハ廣畑ノ焼結工場ノ如キモノガアリマス

斯様ニ考ヘテ来マスト今後ノ設計ノ取扱方ニ関シテハ一考ヲ要スル事トナリ之ニ付当建設局ノ方針ヲ簡單ニ申述マテ置

日本製鐵株式会社

日本製鐵株式會社

キマス

(一) 現ニ何處デモ各種ノ設計ガ輻輳シテ居ル際デ有リマスカラ
必ズシモ何モ彼モ社内デ設計ヲスルト云フコト、セム場合ニ
依ツテハ之ヲ社外設計事務所ニ委託シテ急速ナル完成
ヲ期スルコト、致シ度イノデ有リマス

(二) ソレカラ之ハ資材ノ節約ノ方面カラ見タ設計ノ事デアリ
マスガ従来稍トモスレバソノ設計ガ非常ニ安全率ヲ高ク
見過ギテ居ル向キガアリ従ツテトモ頑丈過ヤルモノガ出來
上ツタリシタコトガ有リマス

之レ等ハ此ノ際コレ迄ノ固執ヲ捨テ、所謂戰時規格ト

モ謂フベキ設計ヲナシ安全率ヲ出来得ル限り低ク見ル
事ニシタイノデ有リマス

先般商工省カラモ資材節約ニ関シテ八幡洞岡電気炉工
場ノ建物ヲ例ニ擧ゲテラ特ニ注意カアリマシタ故之ノ矣充
分御留意ノ上御協力願ヒタイノデ有リマス

尚、ツイデニ申上ゲテ置キマスガ資材ノ割当ガアツタラソノ
現物ヲ出来ル丈ケ早クメーカニ渡スコトヲ御願ヒシタイノデ
有リマス 一例ヲ申上ゲマスト釜石第八高炉ノ石川島納
メ捲揚機ノ資材デ既ニ運送取扱店ニ行ツテイルガソレガ下
積ミニナツテ居テ渡サレズソノ儘ニナツテ居テ結局急グ機

日本製鐵株式会社

